



Kedvezményezett neve: Nyárad Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8512 Nyárad, Kossuth u. 1.

Projekt azonosítója: 3359350884
Támogatói okirat iratazonosítója: 3408761432

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Pajak Károly, mint **Nyárad Község Önkormányzatának** polgármestere, a „**Helyi fejlesztések támogatása**” című, **VP6-19.2.1.-37-8-22** kódszámú felhívás alapján benyújtott, **3359350884** azonosítószámú projektünk kapcsán az alábbiakban ismertetem a szakmai megvalósulást.

1. Beszámoló azonosító adatai:

A projekt tényleges kezdete és fizikai befejezése:

- Tényleges kezdet dátuma: 2023. február 13.
- Tényleges fizikai befejezés dátuma: 2023. november 16.

Megítélt támogatás összege: 4 272 864 Ft

2. A projekt műszaki-szakmai előrehaladása:

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tényleges dátuma	Eredmény megnevezése és leírása	Mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege
1.	2023.11.16.	Fűtés korszerűsítés: 8512 Nyárad, Arany J. u. 31. Községi Ház A beruházás eredményeként az acél gázvezeték átalakítása, égéstermék elvezető rendszer kiépítése, hőcserélő beépítése, hmv tároló elhelyezése megtörtént, új Immergas Victrix Pro 80 kondenzációs gázkazán került beépítésre. A villanyvezeték szerelése és szabályozás kialakítása, valamint a műszaki átadás és beüzemelés megtörtént. Továbbá a projekttábla is beszerzésre került.	4.157.569 Ft



Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

- A beruházás hatására a közösségi szintér fejlesztése történt, amely hozzájárul a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez;
- A beruházás megvalósításával a szférák közötti kapcsolat tovább mélyült;
- A civil szférával való társadalmi kapcsolat erősödött,

Felhasznált támogatás összesen:

4.157.569 Ft

3. A Támogatói okiratban vállaltak teljesítése:

3.1. Megvalósult tevékenységek - elszámolható költségek:

Kiadási tétel-azon.	Költség megnevezése és típusa	Megvalósult tevékenység leírása	Elszámolni kívánt támogatás
0101	A Községi Ház fűtése korszerűsítése kazáncserével	A Községi Ház fűtése korszerűsítése kazáncserével.	4.283.710 Ft
0102	Projektmenedzsment	A projektmenedzsment nem került megvalósításra.	0 Ft
0102	Fűtés korszerűsítése – projektelőkészítés	Gázterv elkészítése	88.900 Ft
0103	Kötelezően előírt nyilvánosság költsége	A projektábra kihelyezésre került a helyszínen.	3.778 Ft
Elszámolt összes kiadás értéke:			4.376.388 Ft
Igényelt támogatás (95%)			4.157.569 Ft

4. A projekt megvalósításának összefoglalása:

Fűtés korszerűsítés

A beruházás eredményeként az acél gázvezeték átalakítása, égéstermék elvezető rendszer kiépítése, hőcserélő beépítése, hmv tároló elhelyezése megtörtént, új Immergas Victrix Pro 80 kondenzációs gázkazán került beépítésre. A villanyvezeték szerelése és szabályozás kialakítása, valamint a műszaki átadás és beüzemelés megtörtént.

A G4 mérő átfogása nem felelt meg a jelenlegi előírások szerinti gázterhelésnek, cseréje szükséges volt BK-G6T típusra és az kerül vissza a régi mérő helyére. Az átalakításhoz engedélyes terv volt szükséges.

Eredmények, hatások:

A központi fűtés gázellátása elavult, korszerűtlen volt. A fejlesztés hatására hatékonyabbá és költségtakarékosabbá válik a Községi Ház fűtése. A beruházás Nyárad teljes lakosságra pozitív hatással van, mivel a Községi Ház a helyi rendezvények lebonyolításának, valamint a családi összejöveteleknek is helyszíne. Itt



működnek a helyi kisközösségek, ezért a korszerűsítés hozzájárul a közösségi élet aktivitásának fenntartásához, illetve a helyi identitás erősítéséhez.

5. A projekt megvalósításához kapcsolódó vállalások teljesítése:

A projekt megvalósításba a HACS illetékességi területén működő három különböző szféra - az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra - képviselőit is bevontuk a következők szerint:

- Civil szervezetünk, a Közös Nyáráért Egyesület tagjai közreműködtek a beépítési helyszín rendbetételében, kitakarításában. Igazolás módja: fotó
- Kovács Attila őstermelő, családi gazdálkodó segítséget nyújtott a fűtőkorszerűsítés munkálataiban. Igazolás módja: fotó
- Pápadereske Község Önkormányzata segítette a beszerzésre került eszközök helyszínre szállítását. Igazolás módja: fotó

5.3. A projekt megvalósítása során – a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása mellett – a beruházást az alábbiak szerint ismertettük, illetve népszerűsítettük:

- a beruházást a megvalósítás helyén

Esélyegyenlőségi és környezeti szempontok:

- környezettudatosság: energiatakarékos gázkazán került beszerzésre

HACS-tagság:

Önkormányzatunk továbbra is a Gerence-Marcál-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület tagja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Igazolás módja: HACS-nyilatkozat

6. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása:

A kötelezően megvalósítandó tevékenység a *Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020”* előírásai alapján került megvalósításra az alábbiak szerint.

- általános tájékoztatási és közzétételi tevékenység;
- a megvalósítás helyszínén kihelyezésre került a projektábra;

Kelt: Nyárád, 2023. november 15.

Pajak Károly s.k.
polgármester

